# Rapport de suivi d'avancement des travaux

Période en cours du 03/10/2025 au 03/19/2025 Période précédente du 22/01/2025 au 07/02/2025



Nom du projet : Ibn Rochd Localisation : Casablanca Maître d'ouvrage : Al Omran

Entreprise de construction : Sogea

Date début du projet : 01/03/2024

Budget du projet : 30 mdh

Contact: manager@gmail.com

Période en cours du 03/10/2025 au 03/19/2025 Période précédente du 22/01/2025 au 07/02/2025



# Sommaire

	PAGES
Sommaire	2
Overview	3
Écart budgétaire	5
Maquette 3D	6
Sommaire détaillé	7
SectionName 1	8

Période en cours du 03/10/2025 au 03/19/2025 Période précédente du 22/01/2025 au 07/02/2025



# Overview





3d Final
Budget construction \$100,000.00





3d Last

3d Today

Budget construction	\$45,000.00	\$80,000.00
Avancement	40%	60%
Budget (Réel)	0	•
budget (reel)	45%	80%
budget (prov)	•	
	30%	60%

# Avancement [d'après diagramme Gantt]


SECTION	LAST PERIOD (%)	CURRENT PERIOD (%)
Section 1	50%	60% ———
Section 2	10%	12%
Section 3	20%	31% ———
Section 4	80%	95%

# Respect du planning


SECTION	DATE PRÉVU FIN	DATE RÉELLE FIN	SPI	STATUT
Section 1	02 Feb 2026	05 Feb 2026	1.02	Retard
Section 2	15 Nov 2025	10 Nov 2025	0.93	Avance
Section 3	20 Jul 2025	20 Jul 2025	1.00	À temps
Section 4	25 Dec 2025	10 Jan 2026	1.14	Retard




# Répartiton du budget par lot:



# Consommation du budget par lot:



# Evolution de l'écart budgétaire Réel vs. Prévisionnel :



# 31 mdh Enveloppe budgétaire construction +8% Ecart budgétaire cumulé 33.48 mdh Estimation de l'enveloppe budgétaire construction avec dépassement

## Respect du Budget

PRÉVISIONNEL	RÉEL	CPI	STATUT
2500	2600	1.04	Dépassement du budget
1800	1750	0.97	Sous budget
3500	3500	1.00	Respect budget
2550	2675	1.05	Dépassement du budget
	2500 1800 3500	2500 2600 1800 1750 3500 3500	2500     2600     1.04       1800     1750     0.97       3500     3500     1.00

Période en cours du 03/10/2025 au 03/19/2025 Période précédente du 22/01/2025 au 07/02/2025



ÉCART BUDGÉTAIRE PÉRIODE EN COURS

ÉCART BUDGÉTAIRE CUMULÉ

-2.7% +5.1%	+9.7
+5.1%	.44.2
	+11.3
-1.9%	+10.2
+6.7%	+19.7
-0.4%	+7.7
-2.5%	+15.2
+1.8%	+9.1
+3.7%	+13.7
	-1.9% +6.7% -0.4% -2.5% +1.8%



# Maquette totale (Current Period)



Période en cours du 03/10/2025 au 03/19/2025 Période précédente du 22/01/2025 au 07/02/2025




# Sommaire détaillé


	PAGES
SectionName1	8
Préstations de service	8
Etude d'exécution validée	8
Traits de niveau	8
Contrôles - Essais - Réceptions	9
Dossier de récollement	9
GroupeName2 Test	10
element Test 1	10
element Test 2	10
element Test 3	11
element Test 4	11



### Etude d'exécution validée




### Traits de niveau






# Contrôles - Essais -Réceptions




### Dossier de récollement






### element Test 1




### element Test 2



Période en cours du 03/10/2025 au 03/19/2025 Période précédente du 22/01/2025 au 07/02/2025



### element Test 3



### element Test 4

